

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	13.II.17		13.III.17		10.IV.17		8.V.17			
						Č	P	Ú	S	S	N	Č	P	Ú	S
1	+	Rekonstrukce a dostavba objektu č. 25, Areál VFU	365 dny	8.2.17	7.2.18										
2	+														
3	+	Podpis SoD	0 dny	1.2.17	1.2.17	◆ 1.2.									
4	+	Zahájení provádění díla	0 dny	8.2.17	8.2.17	◆ 8.2.									
5	+	Ukončení stavebních prací	0 dny	24.1.18	24.1.18										
6	+	Odevzdání díla bez vad a nedodělků bránících užívání	0 dny	7.2.18	7.2.18										
7	+	Odstranění vad a nedodělků nebránících v užívání	0 dny	27.2.18	27.2.18										
8	+														
9	+	Přípravné práce	12 dny	8.2.17	19.2.17										
10	+	Zbudování zařízení staveniště	10 dny	8.2.17	17.2.17										
11	+	Vytyčení stávajících sítí	7 dny	13.2.17	19.2.17										
12	+														
13	+	SO.01 Rekonstrukce a dostavba objektu č. 25	341 dny	18.2.17	24.1.18										
14	+	Zemní práce	60 dny	19.4.17	17.6.17										
15	+	Přípravné a přidružené práce	21 dny	18.2.17	16.12.17										
16	+	Základy a zvláštní zakládání	30 dny	4.5.17	2.6.17										
17	+	Svislé a kompletní konstrukce	60 dny	20.5.17	18.7.17										
18	+	Sádkartonové konstrukce	214 dny	31.5.17	30.12.17										
19	+	Vodorovné konstrukce	60 dny	30.5.17	28.7.17										
20	+	Úpravy povrchů vnitřní	90 dny	1.7.17	28.9.17										
21	+	Úpravy povrchů vnější	90 dny	8.9.17	6.12.17										
22	+	Podlahy a podlahové konstrukce	90 dny	4.6.17	1.9.17										
23	+	Lešení a stavební výtahy	105 dny	31.8.17	13.12.17										
24	+	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	14 dny	11.1.18	24.1.18										
25	+	Bourání konstrukcí	90 dny	20.2.17	20.5.17										
26	+	Staveništní přesun hmot	329 dny	2.3.17	24.1.18										
27	+	Izolace proti vodě	30 dny	15.5.17	13.6.17										
28	+	Živičné krytiny	30 dny	29.7.17	27.8.17										
29	+	Izolace tepelné	92 dny	31.5.17	30.8.17										
30	+	Vnitřní kanalizace	30 dny	31.3.17	31.10.17										
31	+	Konstrukce tesařské	84 dny	29.7.17	20.10.17										
32	+	Konstrukce klempířské	140 dny	13.8.17	30.12.17										
33	+	Konstrukce truhlářské	164 dny	14.8.17	24.1.18										
34	+	Konstrukce zámečnické	245 dny	3.3.17	24.1.18										
35	+	Hliníkové výplně otvorů	60 dny	29.7.17	26.9.17										
36	+	Podhledy	90 dny	27.10.17	24.1.18										
37	+	Otvorové prvky z plastu	45 dny	29.7.17	11.9.17										
38	+	Stínící konstrukce	90 dny	8.9.17	22.1.18										
39	+	Vnitřní vybavení	21 dny	4.1.18	24.1.18										
40	+	Podlahy z dlaždic a obklady	60 dny	2.9.17	31.10.17										
41	+	Podlahy povlakové	60 dny	1.11.17	30.12.17										
42	+	Podlahy ze syntetických hmot	60 dny	18.10.17	16.12.17										
43	+	Obklady keramické	90 dny	15.8.17	12.11.17										
44	+	Nátěry	98 dny	31.8.17	6.12.17										
45	+	Malby	45 dny	6.11.17	20.12.17										
46	+	Skladby střech, stěn	60 dny	29.6.17	27.8.17										
47	+	Zabudovaný interiér	60 dny	13.11.17	11.1.18										
48	+	Pomocné konstrukce	92 dny	4.5.17	23.1.18										
49	+	Ostatní	31 dny	29.7.17	22.1.18										
50	+	Montáže ocelových konstrukcí	140 dny	9.3.17	31.12.17										
51	+	Odstranění konstrukcí s azbestem	30 dny	16.3.17	14.4.17										
52	+	Přesuny sutí a vybouraných hmot	120 dny	20.2.17	19.6.17										
53	+														
54	+	Technická a technologická zařízení	292 dny	8.4.17	24.1.18										
55	+	Zařízení pro vytápění budov	200 dny	9.7.17	24.1.18										
56	+	Zařízení pro ochlazení budov a Zařízení VZT	178 dny	31.7.17	24.1.18										
57	+	Zařízení MaR	150 dny	28.8.17	24.1.18										
58	+	Zařízení ZTI	237 dny	8.4.17	24.1.18										
59	+	Plynová zařízení	194 dny	15.7.17	24.1.18										
60	+	Zařízení silnoproudé elektrotechniky, aktivní bleskosvod	250 dny	20.5.17	24.1.18										
61	+	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	200 dny	9.7.17	24.1.18										
62	+														
63	+	IO - Inženýrské objekty	202 dny	3.7.17	20.1.18										
64	+	IO.01 Venkovní úpravy	120 dny	31.8.17	20.1.18										
65	+	IO.02 Připojka SLP	60 dny	3.7.17	31.8.17										
66	+	IO.03 Připojka NN	30 dny	3.7.17	1.8.17										
67	+														
68	+	PS - Provozní soubory	169 dny	9.8.17	24.1.18										
69	+	PS.02 Technické plyny	90 dny	9.8.17	17.1.18										
70	+	PS.03 Audiovizuální technika	120 dny	27.9.17	24.1.18										
71	+	PS.04 Technologie chlazení	90 dny	28.8.17	3.1.18										
72	+	PS.05 Zařízení vertikální dopravy	120 dny	4.9.17	1.1.18										
73	+														
74	+	Vedlejší a ostatní náklady ve fázi provádění stavby	365 dny	8.2.17	7.2.18										

Projekt: HMG - Rekonstrukce a do
Datum: 19.1.17

Úkol
Rozdělení
Mílník

Souhrnný
 Souhrn projektu
◆ Vnější úkoly

Vnější mílník
 Neaktivní úkol
 Neaktivní mílník

◆ Neaktivní souhrn
 Ruční úkol
 Pouze s dobou trvání

◆ 24.1.
 ◆ 7.2.
 ◆ 27.2.



	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Pouze s datem dokončení	
	Ruční souhrn		Konečný termín	
	Pouze zahájení		Průběh	