

Příloha č. 29
příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl

Technický list změny

VERZE Č. 1.0

ÚČINNOST OD 15. 4. 2011

Technický list změny (TLZ) č.:

17

Datum předložení TLZ: 12.6.2013

SoD č.: 9130/00023

Ze dne: 27.6.2012

Projekt registrační číslo:

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, VFU v Brně.

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce a dostavba objektu

Název změny: Pochůzí chodníčky střecha

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Tato změna byla vyvolána požadavkem, jehož potřeba vyplynula až v rámci realizace stavby a byla shledána provozně opodstatněnou.

Popis změny:

Doplnění střešního pláště o pochůzí chodníčky.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Tato změna byla vyvolána požadavkem, jehož potřeba vyplynula až v rámci realizace stavby a byla shledána provozně opodstatněnou.

S ohledem na zvýšenou frekvenci pohybu osob při realizaci stavby po střešní fólii a s ohledem na četnost jejího poškození v místech servisních koridorů od výlezů na střechu až k VZT jednotkám, bylo doporučeno a shledáno opodstatněným, tyto komunikační koridory opatřit v nutném rozsahu další vrstvou pochůzí ochranné folie, která nemá s projektovanou hydroizolační funkcí přímou souvislost a osazuje se jako dodatečná ochrana namáhaných komunikačních tras a míst pro eliminaci poruch střešního pláště a zmenšení dodatečný značných nákladů na opravy a odstranění následků zatečení.

Změna má vliv do následujících profesí:

Povlakové krytiny.

Přílohy:

Rozpočet:

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu
		s dopadem:
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	29 750,26 Kč
	Celkem:	29 750,26 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Prof.MVDr.Vladimír Večerek, CSc.,MBA

Za TDI

Ing. Ševčík Vít


Za projektanta:

Ing. Arch. Stojan Petr

Za zhotovitele:

David Horák

Ing. Tomáš Hadwiger



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Kód stavby
Název objektu
Kód objektu
Název části

Centrum diagnostiky Zoonoz
ZOONoz
Pochůzná chodničky střecha
ZL-17

Rozpočet číslo Zpracoval

Baraník

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1	Počet
0	0,00	0	0,00	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	26 974,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	2 775,76	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		29 750,26	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D

Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	29 750,26
24	15 %	0,00
25	21 %	6 247,60
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	35 997,86

E

Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonoz

Objekt: Pochůzná chodníčky střecha

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 11.06.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				29 750,26
	D		712	Povlakové krytiny				29 750,26
1	K	712	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně	m2	70,000	38,50	2 695,00
2	M	MAT	283220530	fóliem střešní mPVC pochůzná protiskluzová ALKORPLAN 1,2 mm	m2	73,500	367,00	26 974,50
3	K	712	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,109	740,90	80,76
				<u>Celkem</u>				<u>29 750,26</u>