

Příloha č. 29
příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl

Technický list změny

VERZE Č. 1.0

ÚČINNOST OD 15. 4. 2011

Technický list změny (TLZ) č.:

9

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 9130/00023

Ze dne: 27.6.2012

Projekt registrační číslo:

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, VFU v Brně.

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce a dostavba objektu

Název změny: SDK - představené příčky 1.NP obj B.

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Z důvodů nemožnosti trasování rozvodů SLP a UT s ohledem na statiku nových žb sloupů (viz.Dod.č. 1) byly tyto rozvody vedeny v představené příčce

Popis změny:

Záměna omítek za představené sádkartonové příčky.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S ohledem na fakt, že při realizaci nového stropu nad 1.NP stávajícího objektu „B“ – viz Změnový list a Dodatek č. 1, byly provedeny nosné pilíře fasády ze železobetonu bez možností realizace drážek pro trasování rozvodů vytápění, slabo a silnoproudu z důvodu statiky, byly tyto rozvody realizovány a trasovány po povrchu v nové představené sádkartonové instalační příčce před parapety a vlastními sloupy ŽB konstrukce – volné a viditelné rozvody nebyly možné z hygienických důvodů, jednalo se o laboratorní provozy, kde jsou kladeny zvýšené nároky na čistitelnost a desinfikovatelnost s eliminací veškerých viditelných tras médií a infrastruktury – čisté prostory..

V původním projektu byly tyto sloupy a pilíře původní, zděné, se statickým opásáním ocelovými příložkami a pro tyto rozvody a pro trasování výše uvedených médií se předpokládalo využití stávajících původních drážek a nik s následným zaomítáním.

Změna má vliv do následujících profesí:

Omítky, Konstrukce suché výstavby

Přílohy:

Rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu
		s dopadem: ---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	16 513,22 Kč
	Přípočet:	53 144,73 Kč
	Celkem:	36 631,51 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Prof.MVDr.Vladimír Večerek, CSc.,MBA			
Za TDI	Ing. Ševčík Vít			
Za projektanta:	Ing. Arch. Stojan Petr			
Za zhotovitele:	David Horák			
	Ing. Tomáš Hadwiger			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU





Název stavby	VFU Brno, Vícepráce	JKSO	
Název objektu	SDK - předsazené příčky 1.NP obj B	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	VFU Brno	IČ	DIČ
Projektant	Project Building		
Zhotovitel	HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baraník Pavel	08.04.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -16 513,22	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 53 144,73	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 36 631,51	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22 36 631,51
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis		25	21 % 36 631,51 DPH 7 692,70
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 44 324,21
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VFU Brno, Vícepráce
Objekt: SDK - představené přčky 1.NP obj B
Část:
JKSO:

Objednatel: VFU Brno
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava
Datum: 08.04.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-16 513,22
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-16 243,88
61	Úprava povrchů vnitřní	-16 243,88
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-269,34
99	Přesun hmot	-269,34
PSV	Práce a dodávky PSV	53 144,73
763	Konstrukce suché výstavby	53 144,73
	<u>Celkem</u>	<u>36 631,51</u>

ROZPOČET

Stavba: VFU Brno, Vícepráce
 Objekt: SDK - předsazené příčky 1.NP obj B
 Část:
 JKSO:

Objednatel: VFU Brno
 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava
 Datum: 08.04.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				-16 513,22	
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-16 243,88	
	D	61		Úprava povrchů vnitřní				-16 243,88	
1	K	PK	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-126,510	128,40000	-16 243,88	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-269,34	
	D	99		Přesun hmot				-269,34	
2	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-2,056	131,00000	-269,34	21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				53 144,73	
	D	763		Konstrukce suché výstavby				53 144,73	
3	K	763	763121213	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na pásy bez nosné	m2	38,900	434,00000	16 882,60	21,0
4	K	763	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CD + UD	m2	87,610	398,00000	34 868,78	21,0
5	K	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12	t	1,819	766,00000	1 393,35	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>36 631,51</u>	

Přípočet
 Odpočet
 Součet

53 144,73
 -16 513,22
 36 631,51