

Příloha č. 29
příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl

Technický list změny

VERZE Č. 1.0

ÚČINNOST OD 15. 4. 2011

Technický list změny (TLZ) č.:

5

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 9130/00023

Ze dne: 27.6.2012

Projekt registrační číslo:

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, VFU v Brně.

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce a dostavba objektu

Název změny: Přezdění světlíkových obrub

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Po odstranění původní skladby střechy byl zjištěn havarijní stav světlíkových obrub, tyto bylo nutno přezdít.

Popis změny:

Odbourání a nové přezdění světlíkových obrub, včetně nového žebet věnce.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Při zpracovávání projektové dokumentace výše uvedené akce se předpokládalo s využitím konstrukcí stávajících světlíků pitevny pro osazení světlíků nových.

Teprve až po provedení bouracích prací střešního pláště a odkrytí konstrukcí těchto světlíkových obrub, byly tyto shledány jako nepoužitelné pro znovuosazení světlíků nových – téměř havarijní stav, a bylo nutno tyto odbourat a provést jejich nové vyzdění i s ukončujícím ztužujícím ŽB věncem, jednalo se o oba světlíky stávající pitevy.

Při zpracovávání projektové dokumentace výše uvedené akce se předpokládalo s využitím konstrukcí stávajících světlíků pitevny pro osazení světlíků nových.

Teprve až po provedení bouracích prací střešního pláště a odkrytí konstrukcí těchto světlíkových obrub, byly tyto shledány jako nepoužitelné pro znovuosazení světlíků nových – téměř havarijní stav, a bylo nutno tyto odbourat a provést jejich nové vyzdění i s ukončujícím ztužujícím ŽB věncem, jednalo se o oba světlíky stávající pitevy.

Změna má vliv do následujících profesí:

Bourací práce, HSV - Svislé konstrukce

Přílohy:

Rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu
		s dopadem:
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	21 369,62 Kč
	Celkem:	21 369,62 Kč
Detailní výkaz výměr je přílohou č		1
Jméno		Datum
Podpis		Razítko

Za objednavatele:

Prof.MVDr.Vladimír Večerek, CSc.,MBA

Za TDI

Ing. Ševčík Vít


Za projektanta:

Ing. Arch. Stojan Petr

Za zhotovitele:

David Horák

Ing. Tomáš Hadwiger



KRYCÍ LIST ROZPOČTU




Název stavby	VFU Brno, Vícepráce	JKSO	
Název objektu	Přezdění obruby světlíků	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	VFU Brno	IČ	DIČ
Projektant	Project Building		
Zhotovitel	HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baraník Pavel	08.04.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	21 369,62	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		21 369,62	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant			D	Celkové náklady
Datum a podpis		Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis			25	21 % 21 369,62 DPH
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis				25 857,32
			E	Přípočty a odpočty
			27	Dodávky objednatele
			28	Klouzavá doložka
			29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VFU Brno, Vícepráce
Objekt: Přezdění obruby světlíků
Část:
JKSO:

Objednatel: VFU Brno
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava
Datum: 08.04.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	21 369,62
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 706,25
4	Vodorovné konstrukce	9 176,67
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 362,46
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 124,24
99	Přesun hmot	1 124,24
	<u>Celkem</u>	<u>21 369,62</u>

ROZPOČET

Stavba: VFU Brno, Vícepráce
Objekt: Přezdělení obruby světlíků
Část:
JKSO:

Objednatel: VFU Brno
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava
Datum: 08.04.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					21 369,62	
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				7 706,25	
1	K	011	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevností P 7 až 15 na MC 10	m3	2,150	3 584,30000	7 706,25	21,0
D		4		Vodorovné konstrukce				9 176,67	
2	K	011	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,512	1 685,80000	2 548,93	21,0
3	K	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	10,080	441,50000	4 450,32	21,0
4	K	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	10,080	80,30000	809,42	21,0
5	K	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,076	18 000,00000	1 368,00	21,0
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 362,46	
6	K	011	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřebená vnějších stěn nanášená ručně	m2	38,080	88,30000	3 362,46	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 124,24	
D		99		Přesun hmot				1 124,24	
7	K	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	8,582	131,00000	1 124,24	21,0
Celkem								21 369,62	

Příbočet 21 369,62
Odbočet 0,00
Součet 21 369,62