



„Rekonstrukce objektu č. 32“

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 9132/00041, uzavřené dne 7. 5. 2013

na zhotovení projektové dokumentace, provedení inženýrských činností a autorského dozoru stavby:

„Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, ústav veřejného veterinárního lékařství a toxikologie“

zkrácený název

„Rekonstrukce objektu č. 32“

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Sídlo: Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
Zastoupený: prof. MVDr. Vladimírem Večerkem, CSc., MBA, rektorem
Mgr. Danielou Němcovou, kvestorkou
IČ: 62157124
DIČ: CZ62157124
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Milady Horákové 6, 601 79 Brno
číslo účtu: 154568547/0300

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

PROJECT building s.r.o.

Sídlo: Erbenova 375/8, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Petrem Stojanem, jednatelem společnosti
IČ: 47917431
DIČ: CZ47917431
Bankovní spojení: KB Brno
číslo účtu: 7193470237/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 10385

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně v obsahu závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo č. 9132/00041 ze dne 7. 5. 2013 (dále také „Smlouva“), jehož obsahem je zhotovení projektové dokumentace, provedené inženýrských činností a autorského dozoru stavby „„Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, ústav veřejného veterinárního lékařství a toxikologie““.
2. Důvodem změny obsahu Smlouvy jsou průtahy při zpracování a projednání dokumentace pro územní rozhodnutí, kdy z důvodu, že rekonstruovaný objekt má památkově chráněné průčelí a fasádu a nachází se v ose památkové zóny, bylo nezbytné na základě požadavku vzbnesého správními orgány absolvovat rovněž řízení před komisí odboru památkové péče a Národního památkového ústavu, což způsobilo přibližně měsíční zpoždění, které nemohlo být při sjednávání smlouvy předvídáno.

II. Předmět dodatku

1. Dle dohody smluvních stran se mění příloha č. 2 - Věcný a časový harmonogram jednotlivých etap díla, ve znění dodatku č. 1. Nové znění přílohy č. 2 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku a že je jim obsah smlouvy a jejího dodatku dobře znám v celém jeho Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Příloha: Příloha č. 2 – Věcný a časový harmonogram jednotlivých etap díla

V Brně dne 22. 8. 2013



za objednatele
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
rektor VFU Brno

V Brně dne 22. 8. 2013



za zhotovitele
Ing. Arch. Petr Stojan

PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431



Příloha č. 2 VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA

1	2	3	4	5	6
etapa		lhůta od termínu podle odst. 3.2. SOD		předpokládaný termín	
odst. SOD	obsah etapy plnění	podle odst. SOD	kalendářní dny	zahájení	ukončení
předpokládaný termín zahájení plnění podle odst. 3.2. SOD *				9.5.2013	
2.1.3.1	zhotovení Z	3.4.1.1	14	9.5.2013	22.5.2013
2.1.3.2	zhotovení DUR	3.4.1.2	7	9.5.2013	15.ř.2013
2.1.3.3	pravomocné UR	3.4.1.3	90	9.5.2013	6.8.2013
2.1.3.3	zhotovení DSP	3.4.1.4	40 +60	9.5.2013	16.8.2013
2.1.3.4	pravomocné SP	3.4.1.5	120	9.5.2013	5.9.2013
2.1.3.4	zhotovení DPS	3.4.1.6	60 +60+44	9.5.2013	18.10.2013
2.1.3.5	zhotovení TDW	3.4.1.7	60 +60+44	9.5.2013	18.10.2013