



Evidenční číslo Objednatele

9132/00055

Evidenční číslo Zhotovitele

0287/2014

DODATEK Č. 2
KE
SMLOUVĚ O DÍLO

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

se sídlem
zastoupená:
ve věcech smluvních:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc., rektorem
Mgr. Danielou Němcovou, kvestorkou
62157124
CZ62157124
ČSOB, a.s.
154568547/0300

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

JB Stavební, s.r.o.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

Pražákova č. ev. 397, 619 00 Brno
25581708
CZ25581708
ČSOB, a.s. Brno
161133533/0300
Bc. Jaromírem Balážem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35611

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

smluvní strany se výslovně dohodly, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Předmět

- 1) Smluvní strany uzavírají tímto Dodatkem č. 2 dohodu o změně v obsahu závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo evid. číslo objednatele 9130/00055, ev. č. zhotovitele 0287/2014 ze dne 5. 2. 2014 (dále také „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 6. 2014, jejímž předmětem je komplexní zhotovení stavby „Pavilonu aviární medicíny“. Důvodem je nezbytnost rozšíření předmětu díla o vícepráce (nerezové pletivo voliér pro ptáky, anglický



nápis objektu, epoxidová podlaha) a jsou blíže specifikovány ve zdůvodnění pokynu zadavatele v rámci JŘBU ze dne 9.10.2014.

- 2) Změna díla spočívající v provedení víceprací je specifikována ve Změnovém listu č.2, obsahujícím položkový rozpočet a dále v doplněné projektové dokumentaci.
- 3) Dle dohody smluvních stran čl. 4 odst. 4.1. nově zní takto:

IV.1. CELKOVÁ CENA DÍLA

4.1. Celková cena díla (tj. cena veškerých součástí díla vč. provozních nákladů, tj. cena, která zahrnuje veškeré náklady, které Objednatel za dílo uhradí, a to od zahájení realizace až do skončení záruční doby), jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. **Celková cena díla** uvedeného v článku I. odst. 1.1., (tj. cena zahrnující veškeré součásti díla včetně provozních nákladů v rámci komplexního záručního servisu za dobu trvání záruční doby 60 měsíců této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

9.474.093,- Kč

4.1.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě (21 %) ze základu 9.474.093,- Kč** činí částku

1.989.559,53 Kč

4.1.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě (... %) ze základu**
..... Kč činí částku

.....,- Kč

4.1.4. **Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

11.463.652,53 Kč

(slovy : jedenáctmilionůčtyřistašedesáttřítisícšestsetpadesátdvatorunčeských a 53 haléřů).

4.1.5. **Celková cena díla** podle odst. 4.1.1. této smlouvy je rozdělena takto:

4.1.5.1. **Cena díla** uvedeného v článku I. odst. 1.1. této smlouvy vyjma odst. 1.1.1.4. této smlouvy (tzn. cena díla bez provozních nákladů) činí bez daně z přidané hodnoty

9.463.093,- Kč

4.1.5.2. **Cena díla** uvedeného v článku I. odst. 1.1.1.4. této smlouvy (provozní náklady za dobu trvání záruční doby 60 měsíců) činí bez daně z přidané hodnoty

11.000,- Kč

Rozdělení ceny díla na investiční a neinvestiční položky je uvedeno v ROZPOČTU.




II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 4) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 2, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

V Brně dne 10.11.2014



za Objednatele

Mgr. Bc. Daniela Němcová
kvestorka VFU Brno



V Brně dne 19.11.2014
BIO STAVBY, s.r.o.
619 00 • Brno: Prožáková č.ev. 397
IČ: 255 81 708 • IČ: C 25581708
tel.: 515 919 662 • fax: 515 919 662



za Zhotovitele

Bc. Jaromír Baláž
jednatel společnosti

| | |
|--------------------|---|
| Stavba: | Pavilon aviární medicíny |
| Objekt: | |
| Objednatel: | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno |
| Zhotovitel: | JB Stavební, s.r.o. |
| TDI: | JM realing, s.r.o. |
| Projektant: | TIPRO projekt, s.r.o. |


Popis změny:

Objednatel požaduje provést následující změny:

Nerezové pletivo voliér pro ptáky: oproti původnímu návrhu (polypropylenová síť) bylo u položek 1/Z a 3/Z zvoleno pletivo z nerez materiálu. Tato změna vyplývá z nároku na bezpečnost pletiva, neboť nerez pletivo je novým standardem pro sítě ve voliérách. Tímto opatřením se eliminuje riziko intoxikace ptáků, kteří by narušovali pletivo zhotovené z jiného materiálu.

Anglický nápis objektu: je v souladu se současnými požadavky univerzity na bilingvální názvy pracovišť.

Epoxidová podlaha: v m.č. 112 a 113 je požadována změna (původně vinyl) materiálu podlahy. Tato změna je dána zkušenostmi z provozu jak v sálech, hospitalizacích, tak i v pitevně. Nově zvolená varianta (epoxidová stěrka) zajišťuje snadnou údržbu podlahy.

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--------------------|---|---|
| Údaje o změně | Změnu vyvolal: | objednatel | Datum, podpis: | 2.10.2014 | |
| | Jedná se o změnu: (zaškrtnout) | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla | | | |
| | | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla | | | |
| | | nepředvídané práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla | | | X |
| | Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout) | zápis do SD (deníku změn) | | | X |
| | | dodatek k PD | | | |
| dokumentace skutečného provedení | | | X | | |
| jiné | | | | | |
| Údaje o složení ceny změny | hodnota přípočtů (víceprací) | | 388 282,00 | | |
| | celkem v Kč bez DPH | | | | |
| | hodnota přípočtů (méněprací) | | -158 862,00 | | |
| | celkem v Kč bez DPH | | | | |
| Údaje o ceně změny | Ocenění změny předložil: | | zhotovitel | | |
| | Náklady na změnu bez DPH | | 229 420,00 | | |
| | Výše DPH | | 21% | 48 178,20 | |
| | Náklady na změnu vč. DPH | | 277 598,20 | | |
| Termíny | Termín realizace změny: | | 13.10 - 28.10.2014 | | |
| | Vliv změny na termín dokončení díla: | | ANO / NE | | |
| Odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | | Datum | Podpis | |
| | Zhotovitel (stavbyvedoucí): | | 9.10.2014 |  | |
| | Zhotovitel (statutární zástupce): | | 9.10.2014 | | |
| | TDI: | | 9.10.2014 | | |
| | Projektant: | | 9.10.2014 | | |
| | Objednatel (statutární zástupce): | | 9.10.2014 | | |

Přílohy:

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|------------------------------|----------|--|--|------------|---|
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 221 940,00 | |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | -21 648,00 | |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | PSV | | | 29 128,00 | |
| Cena celkem | | | | | 229 420,00 | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--------------------------------|
| S: | 13/58 | VFU - Pavilon aviární medicíny |
| O: | 0002 | Vícepráce a méněpráce |
| R: | ZL 002 | Nerez sítě voliér a podlahy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|------|---------------|--|-----|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 221 940,00 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | -57 570,00 |
| 1 | R 767-01 | 1/Z - voliérová stěna dle popisu | ks | -1,00000 | 57 570,00 | |
| 2 | R 767-01b | 1b/Z - voliérová stěna - záměna polypropylenové sítě, vnitřní strana nerezová síť oka 15x15x1,5 mm, venkovní strana pozinkovaná síť oka 20x20x1,5 mm | kpl | 1,00000 | 224 565,00 | 224 565,00 |
| 3 | R 767-03 | 3/Z - dělicí stěna s dveřmi mezi voliérami dle popisu | ks | -6,00000 | 10 612,00 | -63 672,00 |
| 4 | R 767-03b | 3b/Z - dělicí stěna s dveřmi mezi voliérami - záměna tahokovu, nerezová síť oka 15x15x1,5 mm | kpl | 1,00000 | 98 640,00 | 98 640,00 |
| 5 | R 767-15 | 15b/Z - nápis na fasádě "Pavilon aviární medicíny" - v anglickém překladu, stejný počet písmen jako v českém jazyce | ks | 1,00000 | 19 977,00 | 19 977,00 |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové | | | | -21 648,00 |
| 6 | R 776-01 | D+M homog.protismykové vinylové podlahoviny včetně soklíku s fabionem | m2 | -44,00000 | 492,00 | -21 648,00 |
| Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot | | | | 24 068,00 |
| 7 | R 777-01 | D+M epox.stěrky tl. 2 mm (systémová skladba dle popisu ve skladbě podlahy C1) | m2 | 44,00000 | 547,00 | 24 068,00 |
| 8 | R 777-02 | D+M rychlosprávkové cementové srovnávací stěrky tl. 8 mm | m2 | 44,00000 | 478,00 | 21 032,00 |
| 9 | R 777-03 | D+M samonivelační stěrky tl. 5 mm včetně penetrace, přebroušení atd. | m2 | -44,00000 | 363,00 | -15 972,00 |