

Dodatek č. 2
ke
Smlouvě o dílo č. 2900/00027 ze dne 25.11.2011
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.2.2012

uzavřené podle § 536 a následujících ustanovení paragrafů zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“),

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

se sídlem Palackého 1-3, Brno, PSČ: 612 42

jejímž jménem jedná kvestorka VFU Mgr. Daniela NĚMCOVÁ

Identifikační číslo: 621 57 124

DIČ: CZ 621 57 124

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

<i>jméno a příjmení</i>	<i>pracovní zařazení</i>	<i>telefon</i>	<i>e-mail</i>
Ing. Roman Mačák	Vedoucí Oddělení investic a správy majetku VFU Brno	732 814 819	macakr@vfu.cz
<i>jméno bude doplněno po výběru</i>	TSDI		

Adresa pro doručování korespondence: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Rektorát-sekretariát kvestorky, Palackého tř. 1-3, 612 42 Brno

(dále jen „objednatel“ nebo „Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“ nebo „VFU Brno“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **Arch.Design, s.r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 43305

Sídlím: Sochorova 23, 616 00 Brno

Jejímž jménem jedná: Ing. Ivo Kovalík, jednatel společnosti

Identifikační číslo: 257 64 314

DIČ: CZ 257 64 314

Bankovní spojení: KB Brno 27-0504190207/0100

Adresa pro doručování korespondence: Sochorova 23, 616 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT

- 2.1. Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev.č. objednatele 2900/00027, ze dne 25. 11. 2011, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.2.2012 (dále také „Smlouva“). Důvodem je rozšíření předmětu díla o vícepráce, specifikované dále v tomto Dodatku č. 2, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením Smlouvy.
- 2.2. Vícepráce spočívají v nutnosti změny řešení sdělovacího kabelu vedoucího stávající budovou č. 16 (blíže specifikované v čl. 2.1. Smlouvy), kdy předpokládaný postup zachování funkčnosti kabelu během rekonstrukce budovy spočívající v naspojování a ochránění kabelu byl během postupu prací na zpracování projektu a podrobnějšího ohledání kabelu shledán jako nevhodný z důvodu stáří kabelu. Z výše uvedeného důvodu vyvstala nutnost přistoupit k přetrasování kabelu a tím došlo ke vzniku víceprací a nutnosti zvýšit cenu díla z důvodu zvýšení nákladů na zpracování projektu přeložky.
- 2.3. Smluvní strany se proto dohodly, že v souladu s čl. 4.4. Smlouvy se čl. 4.1. a 4.2. mění takto:

Článek 4.1. nově zní:

- 4.1. Cena za dílo (celková cena za celou dobu plnění této Smlouvy) se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

4.1.1. **1 214 500,- CZK (slovy: jedenmiliondvěstěčtrnácttisícpětset CZK) bez DPH a**

4.1.2. **1 457 400,- CZK (slovy: jedenmiliončtyřistapadesátšedmtisícčtyřista CZK) včetně DPH.**

V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Pokud však zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), bude v době uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitele změněn, bude zhotovitel připočítávat k dohodnuté ceně za dílo daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě zákona o DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 4.2. nově zní:

- 4.2. Cenová kalkulace je dále stanovena v tabulce:

poř.č. dílního plnění	název úkonu	Cena za dílní plnění v CZK bez DPH	Cena za dílní plnění v CZK vč. DPH
1.	Zhotovení PD pro vydání příslušných povolení DOSS v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou	500 000,00	600 000,00
	Projednání s DOSS a zajištění vydání povolení k rekonstrukci objektu budovy č. 16	40 000,00	48 000,00
	CELKEM za dílní plnění poř. č. 1	540 000,00	648 000,00

2.	Zhotovení PD dle čl. 2.2.2. této Smlouvy a úkony zhotovitele čl. 6.1. této Smlouvy	316 500,00	379 800,00
3.	Zhotovení PD dle čl. 2.2.4. této Smlouvy a úkony zhotovitele čl. 6.1. této Smlouvy	193 000,00	231 600,00
4.	Výkon ADP dle čl. 2.2.5. této Smlouvy	165 000,00	198 000,00
C E L K E M		1 214 500,00	1 457 400,00

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu oběma stranami.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
- 3.4. Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že byl sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně, dne 19.11.2012

Za objednatele

Mgr. Daniela NĚMCOVÁ
kvestorka VFU Brno



V Brně, dne 19.11.2012

Za zhotovitele

Ing. Ivo Kovalík
jednatel společnosti

