

**Příloha č. 29**  
**příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl**

**Technický list změny**

VERZE Č. 1.0

ÚČINNOST OD 15. 4. 2011

# Technický list změny (TLZ) č.:

7

---

## Datum předložení TLZ:

SoD č.: 9130/00023

Ze dne: 27.6.2012

## Projekt registrační číslo:

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, VFU v Brně.

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce a dostavba objektu

Název změny: Zámečnické kce

---

## Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Z důvodu legislativních změn o nakládání s nebezpečným odpadem (kadaver - uhynulá zvířata) bylo nutné provést stavební úpravy - zrušení vhozu a změny trasy patologických vzorků.

---

## Popis změny:

Změna osazovaných zámečnických prvků - legislativní změny o nakládání s kadeverem

---

## Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Při zpracovávání projektové dokumentace výše uvedené akce byl požadavek uživatele umožnit odkládání uhynulých drobných zvířat veřejností do vhodného úložiště, proto byl projektem navržen vhod do chladírenského boxu z veřejně přístupné části areálu VFU.

Z důvodů legislativních změn a přehodnocení možnosti anonymního odhození uhynulých drobných zvířat - kadaverů veřejností do centrálního úložiště, byl tento veřejný vhoz ze strany uživatele zrušen.

Změna má vliv do následujících profesí:

Zámečnické konstrukce

Přílohy:

Rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu
		s dopadem:
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	43 756,90 Kč
	Přípočet:	5 618,88 Kč
	Celkem:	-38 138,02 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č 1

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele: Prof.MVDr.Vladimír Večerek, CSc.,MBA

Za TDI Ing. Ševčík Vít

Za projektanta: Ing. Arch. Stojan Petr

Za zhotovitele: David Horák  
Ing. Tomáš Hadwiger



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VFU Brno, Vícepráce	JKSO	
Název objektu	Zámečnické kce	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	VFU Brno	IČ	
Projektant	Project Building	DIČ	
Zhotovitel	HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Baraník Pavel	08.04.2013	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis		25	21 % -38 138,02 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis			-46 147,02
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VFU Brno, Vícepráce

Objekt: Zámečnické kce

Část:

JKSO:

Objednatel: VFU Brno

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava

Datum: 08.04.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	-38 138,02
763	Konstrukce suché výstavby	539,00
767	Konstrukce zámečnické	-38 677,02
	<u>Celkem</u>	<u>-38 138,02</u>

# ROZPOČET

Stavba: VFU Brno, Vícepráce  
 Objekt: Zámečnické kce  
 Část:  
 JKS0:

Objednatel: VFU Brno  
 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava  
 Datum: 08.04.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky PSV				-38 138,02	
D		763		Konstrukce suché výstavby				539,00	
1	K	763	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK přčka	kus	1,000	539,00000	539,00	21,0
D		767		Konstrukce zámečnické				-38 677,02	
2	K	PK	553.07	Zárubeň ocelová HSE "USD" 150, 800x1970 L, P lakovaná	kus	1,000	580,40000	580,40	21,0
3	K	PK	Z03	Lemování otvoru - vhoz uhybných zvířat	kus	1,000	-21 400,00000	-21 400,00	21,0
4	K	PK	Z33	Okno malá pítevna	kus	1,000	-10 909,50000	-10 909,50	21,0
5	K	PK	Z34	Výlez na střechu 600/900 zateplený se schůdky -D+M	kus	-1,000	11 447,40000	-11 447,40	21,0
6	K	PK	Z34a	Výlez na střechu 600/900 zateplený se schůdky -D+M - storno poplatek	kus	0,200	11 447,40000	2 289,48	21,0
7	M	MAT	T/04	Dveřní křídlo 800/1970 vnitřní plné - D+M	kus	1,000	2 210,00000	2 210,00	21,0
				<u>Celkem</u>				-38 138,02	

Odbočet  
 Přípočet  
 Součet

-43 756,90  
 5 618,88  
 -38 138,02