Časový Harmonogram "VFU - rekonstrukce objektu č. 15"

VFU - rekonstrukce objektu č. 15	2020									2021																																																
	Listopad				Prosinec					Leden				Únor				Březen					Duben				Květen					Červen				Červenec				Srpen					Září				Říjen				
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Předání a zařízení staveniště, zahájení prací		X																																																					
Zemní práce																	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx										xxx	xxx																					
Zakládání - Injektáže, mikropiloty													xxx	xxx	xxx																																								
Svislé a kompletní konstrukce																		xxx	xxx			xxx	xxx			xxx	xxx		xxx																										
Vodorovné konstrukce																														xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx																				
Komunikace pozemní																																										xxx	xxx	xxx											
Vnitřní dveře																																														xxx	xxx	xxx						
Vnitřní omítky																		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						xxx	xxx	xxx	xxx	xxx																				
Zateplení fasády																							xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx														
Samonivelační potěry																													xxx	xxx	xxx				xxx	xxx	xxx	xxx	xxx																	
Výtahová šachta																xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx																													
Bourací práce		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx																																							
Izolace proti vodě, vlhkosti																		xxx	xxx					xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx																
Izolace tepelné																													xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx																
Akustický obklad																																								xxx	xxx	xxx														
Demontáž zařizovacích předmětů ZTI		xxx	xxx	xxx																																																				
Konstrukce tesařské					xxx	xxx	xxx			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						xxx	xxx	xxx	xxx																													
SDK konstrukce		xxx																														xxx	xxx			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx											
Klempířské práce																																	xxx	xxx				xxx			xxx	xxx													
Zámečnické práce																																											xxx	xxx	xxx										
Podlahy z dlaždic		xxx																																				xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx											
Podlahy z litého teraca																																xxx	xxx									xxx	xxx	xxx											
Demontáž parketových tabulí			xxx	xxx	xxx	xxx																																																		
Podlahy povlakové		xxx	xxx																																							xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx								
Obklady keramické																																			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx										
Malby																																				xxx	xxx	xxx	xxx				xxx	xxx	xxx	xxx			xxx	xxx			
Komín třívrstvý nerezový																																xxx	xxx																						
Výtah																																						xxx	xxx	xxx	xxx	xxx													
Provedení prostupu stropními konstrukcemi										xxx	xxx	xxx	xxx																																											
Ocelová konstrukce v podkroví																xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx																																	
Průzkum stavu dřevěných trámů										xxx	xxx	xxx																																											
Výměna nebo zesílení stropních trámů														xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx																																				
Zkoušky soudržnosti																	xxx			xxx																																			
Revizní šachta													xxx	xxx	xxx	xxx																				xxx																				
Šambrány																														xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx															
Rolety																																														xxx	xxx							
Ostatní																																																	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
ZTI										xxx	xxx	xxx	xxx	xxx				xxx	xxx	xxx	xxx	xxx								xxx	xxx	xxx							xxx	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx							
UT		xxx	xxx										xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						xxx	xxx	xxx							xxx	xxx	xxx	xxx	xxx						xxx	xxx									
Silnoproud		xxx	xxx								xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							xxx	xxx	xxx	xxx							xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		xxx						
Slaboproud		xxx	xxx											xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx										xxx	xxx	xxx	xxx						xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx			
Audiovizuální technologie																	xxx	xxx	xxx																							xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx				
Měření a regulace															xxx	xxx	xxx	xxx																				xxx	xxx				xxx	xxx	xxx	xxx							
VZT		xxx												xxx	xxx	xxx	xxx	xxx								xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx							xxx	xxx	xxx	xxx							
Dokončovací práce a finální úklid																																																							
Dokončení a předání stavby																																																	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	X

Datum zahájení stavebních prací: upřesnění při podpisu smlouvy
Datum dokončení a předání stavby: 350 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací

Vypracoval : PSK Group, spol. s r.o. Brno, divize obchodu a zakázky, 2.10.2020