Finanční Harmonogram "VFU - rekonstrukce objektu č. 15"

VFU - rekonstrukce objektu č. 15	2020		2021										
	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Celkem
	45 46 47 48	49 50 51 52 53	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	9 10 11 12 13	23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	
Vedlejší rozpočtové náklady	42 941,67 Kč	42941,67	42941,67	42941,67	42941,67	42941,67	42941,67	42941,67	42941,67	42941,67	42941,67	42941,67	515 300,00 Kč
Zemní práce				17 006,87 Kč	85 034,34 Kč			34 013,74 Kč					136 054,95 Kč
Zakládání - injektáže, mikropiloty			67 180,00 Kč	134 360,00 Kč									201 540,00 Kč
Svislé a kompletní konstrukce					26 971,41 Kč	17 980,94 Kč	17 980,94 Kč						62 933,30 Kč
Vodorovné konstrukce							46 701,97 Kč	93 403,93 Kč					140 105,90 Kč
Komunikace pozemní										49 032,00 Kč			49 032,00 Kč
Vnitřní dveře											1 216 843,00 Kč		1 216 843,00 Kč
Vnitřní omítky					412 651,88 Kč	247 591,13 Kč	82 530,38 Kč	330 121,50 Kč					1 072 894,88 Kč
Zateplení fasády						209 941,57 Kč	262 426,96 Kč	209 941,57 Kč	209 941,57 Kč	104 970,78 Kč			997 222,45 Kč
Samonivelační potěry							528 973,10 Kč	176 324,37 Kč	705 297,46 Kč				1 410 594,92 Kč
Výtahová šachta				23 726,63 Kč	59 316,58 Kč	47 453,26 Kč							130 496,47 Kč
Bourací práce	239 334,30 Kč	239 334,30 Kč	319 112,39 Kč	319 112,39 Kč									1 116 893,38 Kč
Izolace proti vodě, vlhkosti					106 917,06 Kč	160 375,58 Kč	106 917,06 Kč	106 917,06 Kč	213 834,11 Kč				694 960,86 Kč
Izolace tepelné							549 899,17 Kč	733 198,89 Kč	733 198,89 Kč	183 299,72 Kč			2 199 596,66 Kč
Akustický obklad										42 275,52 Kč			42 275,52 Kč
Demontáž zařizovacích předmětů ZTI	1 284,00 Kč												1 284,00 Kč
Konstrukce tesařské		198 660,43 Kč	264 880,57 Kč	264 880,57 Kč		264 880,57 Kč							993 302,13 Kč
SDK konstrukce	12443,48							219 835,24 Kč	439 670,48 Kč	549 588,10 Kč			1 221 537,29 Kč
Klempířské práce								62 835,36 Kč	31 417,68 Kč	62 835,36 Kč			157 088,40 Kč
Zámečnické práce										30 834,94 Kč	15 417,47 Kč		46 252,41 Kč
Podlahy z dlaždic	33603,57								99 570,57 Kč	248 926,41 Kč			382 100,55 Kč
Podlahy z litého teraca										271 408,66 Kč			271 408,66 Kč
Demontáž parketových tabulí	37 309,12 Kč	37 309,12 Kč											74 618,24 Kč
Podlahy povlakové	20771,4									603 284,19 Kč	603 284,19 Kč		1 227 339,77 Kč
Obklady keramické								124 074,30 Kč	496 297,20 Kč	620 371,51 Kč			1 240 743,01 Kč
Malby									94 469,10 Kč	47 234,55 Kč	47 234,55 Kč	47 234,55 Kč	236 172,76 Kč
Komín třívrstvý nerezový								111 400,00 Kč					111 400,00 Kč
Výtah									242 800,00 Kč	364 200,00 Kč			607 000,00 Kč
Provedení prostupu stropními konstrukcemi			128 300,00 Kč										128 300,00 Kč
Ocelová konstrukce v podkroví				45 113,04 Kč	112 782,59 Kč								157 895,63 Kč
Průzkum stavu dřevěných trámů			15 000,00 Kč										15 000,00 Kč
Výměna nebo zesílení stropních trámů				93 400,37 Kč	46 700,18 Kč								140 100,55 Kč
Zkoušky soudržnosti				8 750,00 Kč	8 750,00 Kč								17 500,00 Kč
Revizní šachta			2 508,00 Kč	7 524,00 Kč					2 508,00 Kč				12 540,00 Kč
Šambrány							56 140,36 Kč	112 280,73 Kč	112 280,73 Kč	28 070,18 Kč			308 772,00 Kč
Rolety											500 590,70 Kč		500 590,70 Kč
Ostatní											760 700,98 Kč	760 700,98 Kč	1 521 401,95 Kč
ZTI			236 760,22 Kč	59 190,06 Kč	295 950,28 Kč		118 380,11 Kč	59 190,06 Kč		236 760,22 Kč	118 380,11 Kč		1 124 611,06 Kč
UT	211 833,84 Kč		105 916,92 Kč	423 667,68 Kč	105 916,92 Kč	317 750,76 Kč		317 750,76 Kč	211 833,84 Kč	211 833,84 Kč			1 906 504,54 Kč
Silnoproud	310 301,26 Kč		465 451,89 Kč	620 602,52 Kč	465 451,89 Kč		620 602,52 Kč		465 451,89 Kč	775 753,16 Kč	155 150,63 Kč		3 878 765,78 Kč
Slaboproud	801 924,88 Kč			1 603 849,75 Kč	1 202 887,31 Kč		801 924,88 Kč	801 924,88 Kč		2 004 812,19 Kč	1 603 849,75 Kč		8 821 173,63 Kč
Audiovizuální technologie				120 438,78 Kč	240 877,56 Kč					240 877,56 Kč	481 755,11 Kč		1 083 949,00 Kč
Měření a regulace				289 127,15 Kč	96 375,72 Kč				192 751,44 Kč	192 751,44 Kč	192 751,44 Kč		963 757,18 Kč
VZT	206 654,19 Kč			826 616,77 Kč	206 654,19 Kč	206 654,19 Kč	1 033 270,96 Kč	826 616,77 Kč	206 654,19 Kč	413 308,38 Kč	413 308,38 Kč		4 339 738,02 Kč
Dokončovací práce a finální úklid											10000	15000	25 000,00 Kč
Celkem	1 918 401,70 Kč	518245,5117	1648051,668	4900308,24	3516179,583	1515569,668	4268690,063	4362770,798	4500918,812	7325370,369	6162207,976	865877,197	41 502 591,59 Kč

Datum zahájení stavebních prací: 6.11.2020 **Datum dokončení a předání stavby: 22.10.2021**

Vypracoval : PSK Group, spol. s r.o. Brno, divize obchodu a zakázky, 2.10.2020